



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

**DETERMINAZIONE
COPIA**

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Numero Registro Generale 1521 del 07-08-2020

Numero Settore 215

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE DI TERMOLI – LOTTO 20" . AFFIDAMENTO LAVORI

IL R.U.P.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23.08.2018 che ha come oggetto "Provvedimenti urgenti per la costruzione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale", sono state riconosciute per ragioni di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica, condizioni eccezionali e d'urgenza per l'individuazione di misure atte a fronteggiare nell'immediato le richieste ordinarie di sepoltura;
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per l'annualità 2018 sono stati previsti lavori per la realizzazione di n. 160 loculi prefabbricati;
- il Comune di Termoli dispone del mutuo identificato con il n. 6033658 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti finalizzato alla realizzazione di loculi cimiteriali.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 23.10.2018 e n. 7 del 15-01-2019 e la Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 28-11-2018 con la quale è stato approvato il progetto di "Realizzazione Blocco di 160 loculi prefabbricati nel cimitero comunale. Lotti n. 18-19".

PRESO ATTO che con Nota Prot. RU U 2023726/19 Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo per "Realizzazione Blocco di 160 loculi prefabbricati nel cimitero comunale. Lotti n. 18-19".

CONSIDERATO che:

- con Determinazione a contrarre n. 562 del 15-03-2019 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori "Realizzazione Blocco di 160 loculi prefabbricati nel cimitero comunale. Lotti n. 18-19" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. citato e con Determinazione Dirigenziale n° 1048 del 14-05-2019 sono stati aggiudicati i lavori di all'impresa Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704, che ha offerto il ribasso del 5,67% per l'importo contrattuale di € 133.425,15 oltre iva.
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e con Determinazione Dirigenziale n. 2073 del 10-10-2019 è stata approvata la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per lavori

di "Realizzazione Blocco di 160 loculi prefabbricati nel cimitero comunale. Lotti n. 18-19"

CONSIDERATO che per sopperire al crescente bisogno di loculi è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico il progetto "Realizzazione di loculi prefabbricati nel cimitero comunale di Termoli – lotto 20" che prevede la realizzazioni di ulteriori 40 loculi prefabbricati della stessa tipologia di quelli realizzati, con le economie derivanti dall'intervento sopra richiamato, simili a quelli già realizzati precedentemente, costituito da:

1. planimetria generale
2. relazione tecnica illustrativa;
3. prospetti e sezioni;
4. computo metrico;
5. elenco prezzi;
6. capitolato speciale d'Appalto;
7. cronoprogramma;
8. stima incidenza sicurezza;
9. stima incidenza mano d'opera;
10. documentazione fotografica;
11. schema contatto d'appalto;
12. piano di manutenzione;

il cui quadro economico della spesa è così articolato:

Descrizione	Euro
1) Lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	32.994,30
2) Oneri per la sicurezza (1.80%)	593,00
3) Imprevisti	0,00
4) Spese generali e incentivo funzioni tecniche	0,00
5) Spese tecniche	0,00
6) IVA ed eventuali altre imposte sul costo dei lavori (10%)	3.299,73
TOTALE LAVORI	36.293,73

ATTESO che con Delibera di Giunta n. 130 del 26-05-2020 è stato approvato il progetto "Realizzazione di loculi prefabbricati nel cimitero comunale di Termoli – lotto 20" ed autorizzato il diverso utilizzo del mutuo identificato con il n. 6033658 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la "Realizzazione di loculi prefabbricati nel cimitero comunale di Termoli – lotto 20" con le economie derivanti dal progetto per la "Realizzazione Blocco di 160 loculi prefabbricati nel cimitero comunale. Lotti n. 18-19"

RICHIAMATA la nota prot. N. 30740/2020 del 16-06-2020 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo di che trattasi

ATTESO che per l'intervento in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 36, comma 2 lett.a), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad euro 40.000,00 previa semplice indagine di mercato;

RITENUTO di poter procedere ricorrendo all'affido diretto mediante procedura semplificata alla ditta esecutrice dei lavori principali affidati con Determinazione Dirigenziale n° 1048 del 14-05-2019, in considerazione della natura dell'intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi;

CONSIDERATO che la medesima impresa Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704 si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di 32.994,30 oltre iva

VISTE le disposizioni contenute nella Legge 11.08.2014 n.114, con particolare riferimento all'art. 23-ter, comma 3, che prevede l'esclusione, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per tutti gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, dalle disposizioni di cui all'art.9, comma 4, della Legge 23.06.2014 n.89, relativamente all'obbligo di acquisizione mediante centrali uniche di

committenza ed attraverso strumenti elettronici d'acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

CONSIDERATO che per l'affidamento di che trattasi è stato seguita la procedura telematica, gestita tramite il portale "Traspare" della Centrale Unica di Committenza dei Comune di Termoli, Guglionesi e Campomarino;

VISTO il Documento di gara unico europeo trasmesso sulla piattaforma telematica;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come si evince dal DURC favorevole, Prot. INPS_21375114;

VISTO il Codice C.I.G. Z2C2D6BD05 acquisito in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010, n.136 relativamente alla tracciabilità dei pagamenti nei lavori pubblici;

VISTO il C.U.P. G33J20000070004

PROPONE di:

DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

AFFIDARE all'impresa Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704 i lavori di "Realizzazione di loculi prefabbricati nel cimitero comunale di Termoli – lotto 20", per l'importo contrattuale di € 32.994,30 oltre iva al 10%

IMPEGNARE sul capitolo 19070/0 la somma di € 36.293,73 in favore della ditta Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704 in relazione alla esigibilità della obbligazione

IMPUTARE la spesa di € 36.293,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di riferimento	Capitolo/art.	Importo totale affidamento	Anno	Capitolo/art.	Importo annuo
2020	19070/0	€ 36.293,73	2020	19070/0	€ 36.293,73

ACCERTARE:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Euro
Lavori	30/09/2020	30/10/2020	€ 36.293,73

Il r.u.p. Arch. Francesco Paolo Avellino

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta e condisione i contenuti;

VISTO:

- la Deliberazione di C.C. n. 12 del 13.04.2018;
- il vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- la deliberazione n. 87 del 02.03.1990, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Regolatore Cimiteriale e le relative Norme Tecniche di Attuazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2011, con cui è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Cimiteriale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 23/8/2018, "provvedimenti urgenti per la costruzione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale";
- la deliberazione di G.C. n. 241 del 13.10.2018;
- la determinazione dirigenziale n. 2247 del 28.11.2018;
- la circolare della C.D.P. n.1280 del 27/06/2013;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs.19/04/2017,n.56 e la L.21/06/2017, n.96;
- le Linee Guide di attuazione del D.Lvo. n. 50 del 18/4/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità ANAC;

DETERMINA di:

DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 07-08-2020

AFFIDARE all'impresa Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704 i lavori di "Realizzazione di loculi prefabbricati nel cimitero comunale di Termoli – lotto 20", per l'importo contrattuale di € 32.994,30 oltre iva al 10%

IMPEGNARE sul capitolo 19070/0 la somma di € 36.293,73 in favore della ditta Db Costruzioni srl con sede legale in Campobasso P.Iva 01652990704 in relazione alla esigibilità della obbligazione

IMPUTARE la spesa di € 36.293,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di riferimento	Capitolo/art.	Importo totale affidamento	Anno	Capitolo/art.	Importo annuo
2020	19070/0	€ 36.293,73	2020	19070/0	€ 36.293,73

ACCERTARE:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Euro
Lavori	30/09/2020	30/10/2020	€ 36.293,73

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Molise ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

f.to ING. GIANFRANCO BOVE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 07-08-2020

4/5

ING. GIANFRANCO BOVE
